

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018年9月1日至2018年9月30日

项目名称		碧桂园鹏泰·翡翠云台珑樾台工程项目			
建设单位联系人及电话	潘宜学/15854943613	总监理工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	孟祥登/17865213070	2020年10月27日	2020年10月27日		
主体工程进度	完成总工程量的3%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	10.70	10.70	10.70	
	主体工程区	7.83	7.83	7.83	
	施工生产生活区	2.87	2.87	2.87	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万m ³)		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程(m)	2859.55	0	0
		表土剥离(万m ³)	1.66	1.66	1.66
		土地整治(hm ²)	2.82	0.01	0.01
		铺设透水砖(m ²)	9896.95	0	0
		铺设植草砖(m ²)	3264.11	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	370	0	0
		栽植灌木(株)	124151	120	120
		撒播种草(hm ²)	2.18	0.01	0.01
		穴播植草(m ²)	1468.85	0	0
	临时措施	临时排水沟(m)	2665.66	750	750
		彩钢板拦挡(m ²)	2685.48	2250	2250
		临时覆盖(m ²)	6640	4400	4400
		临时沉沙池(座)	2	1	1
		车辆冲洗池(座)	1	1	1
	水土流失影 响因子	降雨量(mm)			108
最大二十四小时降雨(mm)			43		
最大风速(m/s)			3.2		
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量(t)		19	19	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测、临时堆土监测				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖,建议及时覆盖。				

