

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年4月1日至2019年6月30日

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 碧桂园·翡翠云台珑樾台工程项目 | | | |
| 建设单位联系人及电话 | 潘宜学/15854943613 | 总监理工程师（签字） | 生产建设单位（盖章） | | |
| 填表人及电话 | 孟祥登/17865213070 | 2020年10月7日 | 2020年10月27日 | | |
| 主体工程进度 | 完成总工程量的30% | | | | |
| 指标 | | 设计总量 | 本季度新增 | 累计 | |
| 扰动土地面积 (hm ²) | 合计 | 10.70 | 0 | 10.70 | |
| | 主体工程区 | 7.83 | 0 | 7.83 | |
| | 施工生产生活区 | 2.87 | 0 | 2.87 | |
| 取土（石、料）场数量（个） | | 0 | 0 | 0 | |
| 弃土（石、渣）场数量（个） | | 0 | 0 | 0 | |
| 弃土（石、渣）情况（万 m ³ ） | | 0 | 0 | 0 | |
| 水土保持工程 进度 | 工程措施 | 排水工程（m） | 2859.55 | 0 | 0 |
| | | 表土剥离（万m ³ ） | 1.66 | 0 | 1.66 |
| | | 土地整治（hm ² ） | 2.82 | 0 | 0.01 |
| | | 铺设透水砖（m ² ） | 9896.95 | 0 | 0 |
| | | 铺设植草砖（m ² ） | 3264.11 | 0 | 0 |
| | 植物措施 | 栽植乔木（株） | 370 | 0 | 0 |
| | | 栽植灌木（株） | 124151 | 0 | 120 |
| | | 撒播种草（hm ² ） | 2.18 | 0 | 0.01 |
| | | 穴播植草（m ² ） | 1468.85 | 0 | 0 |
| | 临时措施 | 临时排水沟（m） | 2665.66 | 0 | 2730 |
| | | 彩钢板拦挡（m ² ） | 2685.48 | 0 | 2776 |
| | | 临时覆盖（m ² ） | 6640 | 450 | 5350 |
| | | 临时沉沙池（座） | 2 | 0 | 2 |
| | | 车辆冲洗池（座） | 1 | 0 | 1 |
| | 水土流失影 响因子 | 降雨量（mm） | | | 154 |
| 最大二十四小时降雨（mm） | | | 45 | | |
| 最大风速（m/s） | | | 2.9 | | |
| 土壤流失量 （m ³ ） | 土壤流失量（t） | | 39 | 80 | |
| | 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量 | | 0 | 0 | |
| 水土流失灾害事件 | 无 | | | | |
| 监测工作开展情况 | 进行各项措施实施情况监测、临时堆土监测 | | | | |
| 存在问题与建议 | 现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖。 | | | | |

