

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年7月1日至2021年9月30日

项目名称		碧桂园鹏泰·翡翠云台珑樾台			
建设单位联系人及电话	潘宜学/15854943613	总监测工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	孟祥登/17865213070	张超			
主体工程进度	2021年10月1日 完成总工程量的85%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	10.70	0	10.70	
	主体工程区	7.83	0	7.83	
	施工生产生活区	2.87	0	2.87	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万m ³)		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程(m)	2859.55	0	2000
		表土剥离(万m ³)	1.66	0	1.66
		土地整治(hm ²)	2.82	0	0.39
		铺设透水砖(m ²)	9896.95	0	2350
		铺设植草砖(m ²)	3264.11	0	1032
	植物措施	栽植乔木(株)	370	0	95
		栽植灌木(株)	124151	0	680
		撒播种草(hm ²)	2.18	0	0.38
		穴播植草(m ²)	1468.85	0	464
	临时措施	临时排水沟(m)	2665.66	0	2730
		彩钢板拦挡(m ²)	2685.48	0	2776
		临时覆盖(m ²)	6640	800	9700
		临时沉沙池(座)	2	0	2
		车辆冲洗池(座)	1	0	1
	水土流失影 响因子	降雨量(mm)			490
最大二十四小时降雨(mm)			105		
最大风速(m/s)			3.2		
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量(t)		6	397	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据现场实地监测、巡查及资料分析				
存在问题与建议	现场少许裸露地面已覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				