

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年10月1日至2019年12月31日

|                              |                       |                           |                       |       |      |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------|------|
| 项目名称                         | 碧桂园鹏泰·翡翠云台映月台工程项目     |                           |                       |       |      |
| 建设单位联系人及电话                   | 周明浩/15269238587       | 总监理工程师（签字）<br>[Signature] | 生产建设单位（盖章）<br>[Stamp] |       |      |
| 填表人及电话                       | 孟祥登/17865213070       | 2020年10月27日               | 2020年10月27日           |       |      |
| 主体工程进度                       | 完成总工程量的30%            |                           |                       |       |      |
| 指标                           |                       | 设计总量                      | 本季度新增                 | 370累计 |      |
| 扰动土地面积 (hm <sup>2</sup> )    | 合计                    | 10.50                     | 0                     | 9.90  |      |
|                              | 主体工程区                 | 8.83                      | 2.67                  | 8.23  |      |
|                              | 施工生产生活区               | 1.67                      | 0                     | 1.67  |      |
| 取土（石、料）场数量（个）                |                       | 0                         | 0                     | 0     |      |
| 弃土（石、渣）场数量（个）                |                       | 0                         | 0                     | 0     |      |
| 弃土（石、渣）情况（万 m <sup>3</sup> ） |                       | 0                         | 0                     | 0     |      |
| 水土保持工程<br>进度                 | 工程措施                  | 排水工程（m）                   | 4122.3                | 0     | 0    |
|                              |                       | 表土剥离（万 m <sup>3</sup> ）   | 2.17                  | 0     | 2.17 |
|                              |                       | 土地整治（hm <sup>2</sup> ）    | 3.68                  | 0     | 0.02 |
|                              |                       | 铺设透水砖（m <sup>2</sup> ）    | 12918.88              | 0     | 0    |
|                              |                       | 铺设植草砖（m <sup>2</sup> ）    | 3700.72               | 0     | 0    |
|                              | 植物措施                  | 栽植乔木（株）                   | 554                   | 0     | 25   |
|                              |                       | 栽植灌木（株）                   | 142171                | 0     | 360  |
|                              |                       | 撒播种草（hm <sup>2</sup> ）    | 2.78                  | 0     | 0.02 |
|                              |                       | 穴播植草（m <sup>2</sup> ）     | 1665.32               | 0     | 0    |
|                              | 临时措施                  | 临时排水沟（m）                  | 4580.14               | 0     | 4412 |
|                              |                       | 彩钢板拦挡（m <sup>2</sup> ）    | 3110.88               | 0     | 3420 |
|                              |                       | 临时覆盖（m <sup>2</sup> ）     | 8680                  | 500   | 7700 |
|                              |                       | 临时沉沙池（座）                  | 2                     | 0     | 2    |
|                              |                       | 车辆冲洗池（座）                  | 1                     | 0     | 1    |
|                              | 水土流失影<br>响因子          | 降雨量（mm）                   |                       |       | 49.5 |
| 最大二十四小时降雨（mm）                |                       |                           | 10.3                  |       |      |
| 最大风速（m/s）                    |                       |                           | 3.1                   |       |      |
| 土壤流失量<br>（m <sup>3</sup> ）   | 土壤流失量（t）              |                           | 9                     | 119   |      |
|                              | 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量 |                           | 0                     | 0     |      |
| 水土流失灾害事件                     | 无                     |                           |                       |       |      |
| 监测工作开展情况                     | 进行各项措施实施情况监测、临时堆土监测   |                           |                       |       |      |
| 存在问题与建议                      | 现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖。   |                           |                       |       |      |



扫描全能王 创建