


生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年7月1日至2021年9月30日

项目名称		碧桂园鹏泰·翡翠云台映月台			
建设单位联系人及电话	周明浩/15269238587	总监测工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	孟祥登/17865213070	张超			
主体工程进度	完成总工程量的72%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	10.50	0	10.50	
	主体工程区	8.83	0	8.83	
	施工生产生活区	1.67	0	1.67	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万 m ³)		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程(m)	4122.3	1500	1500
		表土剥离(万 m ³)	2.17	0	2.17
		土地整治(hm ²)	3.68	0.48	0.50
		铺设透水砖(m ²)	12918.88	0	0
		铺设植草砖(m ²)	3700.72	1402.5	1402.5
	植物措施	栽植乔木(株)	554	245	270
		栽植灌木(株)	142171	21365	21725
		撒播种草(hm ²)	2.78	0.89	0.91
		穴播植草(m ²)	1665.32	631	631
	临时措施	临时排水沟(m)	4580.14	0	4412
		彩钢板拦挡(m ²)	3110.88	0	3420
		临时覆盖(m ²)	8680	500	11200
		临时沉沙池(座)	2	0	2
		车辆冲洗池(座)	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量(mm)			490
最大二十四小时降雨(mm)			105		
最大风速(m/s)			3.2		
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量(t)		8	296	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据现场实地监测、巡查及资料分析				
存在问题与建议	现场少许裸露地面已覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				