

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022年1月1日至2022年3月31日

项目名称	碧桂园鹏泰·翡翠云台映翠置业有限公司				
建设单位联系人及电话	周明浩/15269238587	总监测工程师（签字）  生产建设单位（盖章） 			
填表人及电话	孟祥登/17865213070	2022年4月23日 年 月 日			
主体工程进度	完成总工程量的77%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	10.50	0	10.50	
	主体工程区	8.83	0	8.83	
	施工生产生活区	1.67	0	1.67	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	排水工程（m）	4122.3	0	1500
		表土剥离（万m ³ ）	2.17	0	2.17
		土地整治（hm ² ）	3.68	0	0.50
		铺设透水砖（m ² ）	12918.88	0	0
		铺设植草砖（m ² ）	3700.72	0	1402.5
	植物措施	栽植乔木（株）	554	0	270
		栽植灌木（株）	142171	0	21725
		撒播种草（hm ² ）	2.78	0	0.91
		穴播植草（m ² ）	1665.32	0	631
	临时措施	临时排水沟（m）	4580.14	0	4412
		彩钢板拦挡（m ² ）	3110.88	0	3420
		临时覆盖（m ² ）	8680	1200	13000
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		车辆冲洗池（座）	1	0	1
	水土流失影响因子	降雨量（mm）			25
最大二十四小时降雨（mm）			3.5		
最大风速（m/s）			— 3.0		
土壤流失量（m ³ ）	土壤流失量（t）		3	302	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据现场实地监测、巡查及资料分析				
存在问题与建议	现场少许裸露地面已覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				