

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年7月1日至2021年9月30日

项目名称		人人健康城华辰·观澜府建设项目			
建设单位联系人及电话		臧家宝/13515498201	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		孟祥登/17865213070	张程 2021年10月9日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的75%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		13.07	0	13.07
	一期工程		5.21	0	5.21
	二期工程		5.24	0	5.24
	三期工程		2.62	0	2.62
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程（m）	3656.74	0	1603
		表土剥离（万 m ³ ）	3.92	0	3.92
		土地整治（hm ² ）	8.91	0	3.54
		铺设透水砖（m ² ）	6416.35	0	2883.85
		铺设植草砖（m ² ）	842.63	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1363	0	545
		栽植灌木（株）	579737	0	25396
		栽植球木（株）	83	0	29
		撒播种草（hm ² ）	5.82	0	2.43
		植草砖绿化（m ² ）	379.18	0	0
	临时措施	临时排水沟（m）	1963.43	0	1989.9
		临时彩钢板拦挡（m ² ）	5628.14	710	5250
		临时防尘网覆盖（m ² ）	11240	550	11150
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		洗车平台（座）	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）			490
最大二十四小时降雨（mm）			105		
最大风速（m/s）			3.2		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		38	520	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测，临时堆土监测。				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				