


生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022年1月1日至2022年3月31日



项目名称		人人健康城华辰·观澜府建设项目			
建设单位联系人及电话		臧家宝/13515498201	总监测工程师(签字)	生产建设单位(盖章)	
填表人及电话		孟祥登/17865213070	 2022年4月23日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的85%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)		合计	13.07	0	13.07
		一期工程	5.21	0	5.21
		二期工程	5.24	0	5.24
		三期工程	2.62	0	2.62
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程(m)	3656.74	0	1603
		表土剥离(万m ³)	3.92	0	3.92
		土地整治(hm ²)	8.91	0	3.54
		铺设透水砖(m ²)	6416.35	0	2883.85
		铺设植草砖(m ²)	842.63	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	1363	0	545
		栽植灌木(株)	579737	0	25396
		栽植球木(株)	83	0	29
		撒播种草(hm ²)	5.82	0	2.43
		植草砖绿化(m ²)	379.18	0	0
	临时措施	临时排水沟(m)	1963.43	0	1989.9
		临时彩钢板拦挡(m ²)	5628.14	0	5250
		临时防尘网覆盖(m ²)	11240	200	11910
		临时沉沙池(座)	2	0	2
		洗车平台(座)	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量(mm)				25
	最大二十四小时降雨(mm)				3.5
	最大风速(m/s)				3.0
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量(t)		3	539	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测。				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖,建议及时覆盖				
监测评价结论	绿 □ 黄 红				