

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2017年1月1日至2017年2月28日

项目名称	年产5万吨奥氏体不锈钢工业焊管及无缝管金属制品技术改造项				
建设单位联系人及电话	齐加飞/15263224111	总监测工程师(签字)	建设单位(盖章)		
填表人及电话	孟祥登/13153783070	张超	2017年 3 月 17 日		
主体工程进度	完成总工程量的50%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	7.75	0	4.28	
	已建区	2.76	0	2.76	
	待建区	4.99	0	1.52	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万 m ³)		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水管道工程(m)	2575	0	1553
		剥离表土(万 m ³)	1.48	0	0
		土地整治(hm ²)	1.17	0	0
		植草砖工程(m ²)	468	0	234
	植物措施	栽植乔木(株)	605	120	282
		栽植灌木(株)	1428	24	138
		栽植麦冬(株)	2005	295	835
		撒播种草(hm ²)	1.17	0.1	0.3
		穴播植草(m ²)	210.6	0	105.3
	临时措施	彩钢板拦挡(m ²)	1219	0	1219
		临时覆盖(m ²)	5920	0	730
		临时排水沟(m)	1203	0	557
		临时沉沙池(座)	1	0	1
		车辆冲洗池(m ³)	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量(mm)			38
最大二十四小时降雨(mm)			3.1		
最大风速(m/s)			2.9		
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量(t)		2	108	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议	/				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				