

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022年1月1日至2022年3月31日

项目名称		奥德·瑞沂府二期			
建设单位联系人及电话		聂昊/19806321777	总监理工程师(签字)	生产建设单位(盖章)	
填表人及电话		张允/18678706557			
主体工程进度		完成总工程量的45%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		4.54	0	4.54
	主体工程区		0.97	0	0.97
	道路及绿化区		2.6	0	2.6
	施工生产生活区		0.1	0	0.1
	临时堆土区		0.87	0	0.87
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万m ³)		9.61	0	9.61	
水土保持工程进度	工程措施	排水工程(m)	2039	0	0
		表土剥离(万m ³)	1.36	0	1.36
		土地整治(hm ²)	1.64	0	0
		铺设透水砖(m ²)	7158	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	1104	0	12
		栽植灌木(株)	39366	0	150
		撒播种草(hm ²)	1.64	0	0.01
	临时措施	临时排水沟(m)	527.2	0	527.2
		临时拦挡(m ²)	3240	0	4674
		临时覆盖(m ²)	8737.2	420	10980
		临时堆土拦挡(m ³)	1054.4	0	1054.4
		临时沉沙池(座)	1	0	1
		车辆冲洗池(座)	1	0	1
水土流失影响因素	降雨量(mm)			25	
	最大二十四小时降雨(mm)			3.5	
	最大风速(m/s)			3	
土壤流失量(m ³)	土壤流失量(t)		6	98	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测。				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖,建议及时覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				