

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年4月1日至2021年6月30日



项目名称	枣庄星瑞生态农牧发展有限公司养殖场建设项目				
建设单位联系人及电话	姜永波 13867105125	总监理工程师(签字) <i>姜永波</i>	生产建设单位(盖章) 2021年7月9日		
填表人及电话	张允/18678706557				
主体工程进度	完成总工程量的92%				
指标	设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积 (hm ²)	合计	13.57	0	13.57	
	猪舍区	8.68	0	8.68	
	饲料生产区	0.91	0	0.91	
	污水处理区	2.94	0	2.94	
	施工生产生活区	1.04	0	1.04	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万 m ³)		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程(m)	3468	0	3500
		土地整治(hm ²)	4.23	0.22	1.39
		表土剥离(万 m ³)	2.71	0	2.71
	植物措施	栽植乔木(株)	1318	0	532
		栽植灌木(株)	5242	280	1742
		撒播种草(hm ²)	4.23	0.22	0.39
	临时措施	彩钢板拦挡(m)	3377	0	3400
		防尘网覆盖(m ³)	10862	0	12580
		临时排水沟(m ²)	1688.42	0	2100
		临时沉沙池(座)	2	0	2
		车辆冲洗池(座)	1	0	1
水土流失影 响因子	降雨量(mm)			35	
	最大二十四小时降雨(mm)			3.6	
	最大风速(m/s)			2.8	
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量(t)		10	437	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测, 临时堆土监测。				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖, 建议及时覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				