

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年7月1日至2021年9月30日

项目名称	枣庄星瑞生态农牧发展有限公司养殖场建设项目				
建设单位联系人及电话	娄永波13867105125	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）		
填表人及电话	张允/18678706557	刘永刚	2021年10月8日		
主体工程进度	完成总工程量的100%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		13.57	0	13.57
	猪舍区		8.68	0	8.68
	饲料生产区		0.91	0	0.91
	污水处理区		2.94	0	2.94
	施工生产生活区		1.04	0	1.04
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程（m）	3468	0	3500
		土地整治（hm ² ）	4.23	2.84	4.23
		表土剥离（万 m ³ ）	2.71	0	2.71
	植物措施	栽植乔木（株）	1318	652	1184
		栽植灌木（株）	5242	1848	3590
		撒播种草（hm ² ）	4.23	3.84	4.23
	临时措施	彩钢板拦挡（m）	3377	0	3400
		防尘网覆盖（m ³ ）	10862	0	12580
		临时排水沟（m ² ）	1688.42	0	2100
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		车辆冲洗池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			488	
	最大二十四小时降雨（mm）			106	
	最大风速（m/s）			3.2	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		26	463	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测。				
存在问题与建议	加强后期植物养护工作				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				