

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年4月1日～2020年6月30日

项目名称	中国供销微山农商交易城				
建设单位联系人及电话	卜祥盼/15054762125	总监理工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	渠伟奉/15064775682	2021年5月16日	370826010467		
主体工程进度	完成总工程量的40%。				
指标	设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积 (hm ²)	合计	23.87	0	13.07	
	市场贸易区	16.49	0	13.07	
	住宅商业区	7.38	0	0	
取土(石、料)场数量(个)	0	0	0		
弃土(石、渣)场数量(个)	0	0	0		
弃土(石、渣)情况(万 m ³)	0	0	0		
水土保持工程进度	工程措施	表土剥离(万 m ³)	4.95	0	1.24
		土地整治(hm ²)	5.42	0.42	1.72
		排水工程(m)	2900	1400	1470
		植草砖工程(m ²)	21500	3200	10500
		透水砖工程(m ²)	9200	2100	4200
		屋面雨水集蓄工程(处)	7	3	7
		多孔混凝土路面(m)	350	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	1700	0	300
		栽植灌木(株)	5100	0	750
		撒播种草(hm ²)	5.42	0	1.48
		屋顶绿化(hm ²)	1.98	0	0
		穴播植草(hm ²)	1.29	0	0.54
	临时措施	临时混凝土路面(m ²)	3000	0	2500
		彩钢板拦挡(m ²)	4200	0	3000
		临时覆盖(m ²)	26200	0	2000
		临时沉沙池(处)	2	0	1
	水土流失影响因子	降雨量(mm)			188
最大二十四小时降雨(mm)			46		
最大风速(m/s)			2.8		
土壤流失量(m ³)	土壤流失量(t)		65	1850	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖,建议及时覆盖。				