

# 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年7月1日～2020年9月30日

|                              |                       |                          |       |                           |       |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 项目名称                         | 中国供销微山农商交易城           |                          |       |                           |       |
| 建设单位联系人及电话                   | 卜祥盼/15054762125       | 总监理工程师（签字）<br>张进         |       | 生产建设单位（盖章）<br>37082601067 |       |
| 填表人及电话                       | 渠伟奉/15064775682       | 2021年5月16日               |       |                           |       |
| 主体工程进度                       | 完成总工程量的45%。           |                          |       |                           |       |
| 指标                           | 设计总量                  | 本季度新增                    | 累计    |                           |       |
| 扰动土地面积（hm <sup>2</sup> ）     | 合计                    | 23.87                    | 0     | 13.07                     |       |
|                              | 市场贸易区                 | 16.49                    | 0     | 13.07                     |       |
|                              | 住宅商业区                 | 7.38                     | 0     | 0                         |       |
| 取土（石、料）场数量（个）                | 0                     | 0                        | 0     |                           |       |
| 弃土（石、渣）场数量（个）                | 0                     | 0                        | 0     |                           |       |
| 弃土（石、渣）情况（万 m <sup>3</sup> ） | 0                     | 0                        | 0     |                           |       |
| 水土保持工程进度                     | 工程措施                  | 表土剥离（万 m <sup>3</sup> ）  | 4.95  | 0                         | 1.24  |
|                              |                       | 土地整治（hm <sup>2</sup> ）   | 5.42  | 0                         | 1.72  |
|                              |                       | 排水工程（m）                  | 2900  | 0                         | 1470  |
|                              |                       | 植草砖工程（m <sup>2</sup> ）   | 21500 | 0                         | 10500 |
|                              |                       | 透水砖工程（m <sup>2</sup> ）   | 9200  | 0                         | 4200  |
|                              |                       | 屋面雨水集蓄工程（处）              | 7     | 0                         | 7     |
|                              |                       | 多孔混凝土路面（m）               | 350   | 0                         | 0     |
|                              | 植物措施                  | 栽植乔木（株）                  | 1700  | 120                       | 420   |
|                              |                       | 栽植灌木（株）                  | 5100  | 630                       | 1380  |
|                              |                       | 撒播种草（hm <sup>2</sup> ）   | 5.42  | 0.42                      | 1.9   |
|                              |                       | 屋顶绿化（hm <sup>2</sup> ）   | 1.98  | 0                         | 0     |
|                              |                       | 穴播植草（hm <sup>2</sup> ）   | 1.29  | 0.19                      | 0.73  |
|                              | 临时措施                  | 临时混凝土路面（m <sup>2</sup> ） | 3000  | 0                         | 2500  |
|                              |                       | 彩钢板拦挡（m <sup>2</sup> ）   | 4200  | 0                         | 3000  |
|                              |                       | 临时覆盖（m <sup>2</sup> ）    | 26200 | 0                         | 2000  |
| 临时沉沙池（处）                     |                       | 2                        | 0     | 1                         |       |
| 水土流失影响因素                     | 降雨量（mm）               |                          |       | 430                       |       |
|                              | 最大二十四小时降雨（mm）         |                          |       | 98                        |       |
|                              | 最大风速（m/s）             |                          |       | 2.9                       |       |
| 土壤流失量（m <sup>3</sup> ）       | 土壤流失量（t）              |                          | 120   | 1970                      |       |
|                              | 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量 |                          | 0     | 0                         |       |
| 水土流失灾害事件                     | 无                     |                          |       |                           |       |
| 监测工作开展情况                     | 进行各项措施实施情况监测          |                          |       |                           |       |
| 存在问题与建议                      | 现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖。   |                          |       |                           |       |