

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段: 2021年10月1日 ~ 2021年12月31日

项目名称	中国供销微山农商交易城				
建设单位联系人及电话	卜祥盼/15054762125	总监理工程师(签字) 张进	生产建设单位(盖章) 		
填表人及电话	渠伟奉/15064775682	2022年1月6日	年月日		
主体工程进度	完成总工程量的50%。				
指标	设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积 (hm ²)	合计	23.87	3.42	16.49	
	市场贸易区	16.49	3.42	16.49	
	住宅商业区	7.38	0	0	
取土(石、料)场数量(个)	0	0	0		
弃土(石、渣)场数量(个)	0	0	0		
弃土(石、渣)情况(万 m ³)	0	0	0		
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离(万 m ³)	4.95	1.03	2.27
		土地整治(hm ²)	5.42	0	1.72
		排水工程(m)	2900	0	1470
		植草砖工程(m ²)	21500	0	10500
		透水砖工程(m ²)	9200	0	4200
		屋面雨水集蓄工程(处)	7	0	7
		多孔混凝土路面(m)	350	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	1700	0	420
		栽植灌木(株)	5100	0	1380
		撒播种草(hm ²)	5.42	0	1.9
		屋顶绿化(hm ²)	1.98	0	0
		穴播植草(hm ²)	1.29	0	0.73
	临时措施	临时混凝土路面(m ²)	3000	0	2500
		彩钢板拦挡(m ²)	4200	1200	4200
		临时覆盖(m ²)	26200	280	2280
		临时沉沙池(处)	2	0	1
	水土流失影响因子	降雨量(mm)		96.8	
最大二十四小时降雨(mm)		24.6			
最大风速(m/s)		3.6			
土壤流失量(m ³)	土壤流失量(t)		23	1993	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖, 建议及时覆盖。				
监测评价结论	绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐				