

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2016年8月1日至2016年9月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师(签字)	生产建设单位(盖章)	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进	2016年 3 月 23 日	
主体工程进度		完成总工程量的5%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计	6.61	4.89	4.89	
	主体工程区	1.55	0.86	0.86	
	道路广场绿化区	4.34	3.31	3.31	
	临时堆土区	0.41	0.41	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0.31	0.31	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万 m ³)		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离(万m ³)	0.98	0.92	0.92
		土地整治(hm ²)	3.12	0	0
		雨水管道工程(m)	1322	0	0
		透水砖工程(m ²)	2864	0	0
		植草砖工程(m ²)	2960	0	0
		下凹式绿地(hm ²)	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	1117	0	0
		栽植灌木(株)	15990	0	0
		撒播种草(hm ²)	2.24	0	0
		穴播植草(m ²)	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖(m ²)	44100	11200	11200
		彩钢板拦挡(m ²)	3000	2040	2040
		临时排水沟(m)	1300	820	820
		临时拦挡(m ³)	140	140	140
		临时绿化(m ²)	350	0	0
		临时沉沙池(座)	2	2	2
		临时洗车池(座)	1	1	1
水土流失影响 因子	降雨量(mm)			440.5	
	最大二十四小时降雨(mm)			105	
	最大风速(m/s)			2.2	
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量(t)		8	8	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面已覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2016年10月1日至2016年12月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师(签字)	生产建设单位(盖章)	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进	2016年3月23日	
主体工程进度		完成总工程量的8%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计	6.61	0	4.89	
	主体工程区	1.55	0	0.86	
	道路广场绿化区	4.34	0	3.31	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万 m ³)		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	表土剥离(万m ³)	0.98	0	0.92
		土地整治(hm ²)	3.12	0	0
		雨水管道工程(m)	1322	0	0
		透水砖工程(m ²)	2864	0	0
		植草砖工程(m ²)	2960	0	0
		下凹式绿地(hm ²)	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	1117	0	0
		栽植灌木(株)	15990	0	0
		撒播种草(hm ²)	2.24	0	0
		穴播植草(m ²)	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖(m ²)	44100	1400	12600
		彩钢板拦挡(m ²)	3000	0	2040
		临时排水沟(m)	1300	220	1040
		临时拦挡(m ³)	140	0	140
		临时绿化(m ²)	350	0	0
		临时沉沙池(座)	2	0	2
		临时洗车池(座)	1	0	1
	水土流失影响因子	降雨量(mm)			36
		最大二十四小时降雨(mm)			5.5
最大风速(m/s)			2.4		
土壤流失量(m ³)	土壤流失量(t)		8	16	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面已覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2017年1月1日至2017年3月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进 2017年3月24日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的13%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计		6.61	6.61	
	主体工程区		1.55	1.55	
	道路广场绿化区		4.34	4.34	
	临时堆土区		0.41	0.41	
	施工生产生活区		0.31	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万m ³ ）	0.98	0.06	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	3800	16400
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	960	3000
		临时排水沟（m）	1300	260	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	350	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）			26
		最大二十四小时降雨（mm）			4.8
最大风速（m/s）			2.7		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		10	26	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2017年4月1日至2017年6月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进 2017年3月24日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的18%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计	6.61	0	6.61	
	主体工程区	1.55	0	1.55	
	道路广场绿化区	4.34	0	4.34	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	6700	23100
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）			198.3
		最大二十四小时降雨（mm）			48
最大风速（m/s）			2.1		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		19	45	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面已覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2017年7月1日至2017年9月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张进	生产建设单位（盖章） 	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	2021年3月24日		
主体工程进度		完成总工程量的23%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	6.61	0	6.61	
	主体工程区	1.55	0	1.55	
	道路广场绿化区	4.34	0	4.34	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	4600	27700
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）			438.5
		最大二十四小时降雨（mm）			132
最大风速（m/s）			2.3		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		28	73	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面已覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2017年10月1日至2017年12月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张进	生产建设单位（盖章） 	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	2017年3月24日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的28%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计		6.61	0	6.61
	主体工程区		1.55	0	1.55
	道路广场绿化区		4.34	0	4.34
	临时堆土区		0.41	0	0.41
	施工生产生活区		0.31	0	0.31
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	4100	31800
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			34	
	最大二十四小时降雨（mm）			4.9	
	最大风速（m/s）			2.4	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		13	86	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面已覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018年1月1日至2018年3月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张祖	生产建设单位（盖章） 2018年3月25日	
填表人及电话		庞文倩/18865927271			
主体工程进度		完成总工程量的33%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计	6.61	0	6.61	
	主体工程区	1.55	0	1.55	
	道路广场绿化区	4.34	0	4.34	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	2600	34400
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			38	
	最大二十四小时降雨（mm）			5.8	
	最大风速（m/s）			2.8	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		12	98	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018年4月1日至2018年6月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张进	生产建设单位（盖章） 	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	2018年3月25日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的40%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		6.61	0	6.61
	主体工程区		1.55	0	1.55
	道路广场绿化区		4.34	0	4.34
	临时堆土区		0.41	0	0.41
	施工生产生活区		0.31	0	0.31
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	3200	37600
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			192	
	最大二十四小时降雨（mm）			50.5	
	最大风速（m/s）			2.3	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		18	116	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018年7月1日至2018年9月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张进 2018年3月25日		
填表人及电话		庞文倩/18865927271	生产建设单位（盖章） 2018年3月25日		
主体工程进度		完成总工程量的45%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计		6.61	0	6.61
	主体工程区		1.55	0	1.55
	道路广场绿化区		4.34	0	4.34
	临时堆土区		0.41	0	0.41
	施工生产生活区		0.31	0	0.31
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	2600	40200
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			430.5	
	最大二十四小时降雨（mm）			98	
	最大风速（m/s）			2.5	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		42	158	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018年10月1日至2018年12月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张进 2021年3月15日		
填表人及电话		庞文倩/18865927271	生产建设单位（盖章） 		
主体工程进度		完成总工程量的50%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		6.61	0	6.61
	主体工程区		1.55	0	1.55
	道路广场绿化区		4.34	0	4.34
	临时堆土区		0.41	0	0.41
	施工生产生活区		0.31	0	0.31
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	1500	41700
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			36	
	最大二十四小时降雨（mm）			6.1	
	最大风速（m/s）			2.2	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		13	171	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年1月1日至2019年3月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张进		
填表人及电话		庞文倩/18865927271	2021年3月26日		
主体工程进度		完成总工程量的55%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		6.61	0	6.61
	主体工程区		1.55	0	1.55
	道路广场绿化区		4.34	0	4.34
	临时堆土区		0.41	0	0.41
	施工生产生活区		0.31	0	0.31
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	1000	42700
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			34	
	最大二十四小时降雨（mm）			3.9	
	最大风速（m/s）			2.6	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		11	182	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年4月1日至2019年6月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进	2021年3月26日	
主体工程进度		完成总工程量的60%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		6.61	0	6.61
	主体工程区		1.55	0	1.55
	道路广场绿化区		4.34	0	4.34
	临时堆土区		0.41	0	0.41
	施工生产生活区		0.31	0	0.31
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	400	43100
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			197.3	
	最大二十四小时降雨（mm）			55	
	最大风速（m/s）			2.2	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		20	202	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年7月1日至2019年9月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进		
主体工程进度		2021年3月26日 完成总工程量的65%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		6.61	0	6.61
	主体工程区		1.55	0	1.55
	道路广场绿化区		4.34	0	4.34
	临时堆土区		0.41	0	0.41
	施工生产生活区		0.31	0	0.31
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	500	43600
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			442.5	
	最大二十四小时降雨（mm）			127	
	最大风速（m/s）			2.2	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		45	247	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年10月1日至2019年12月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张进		
填表人及电话		庞文倩/18865927271	2021年3月26日		
主体工程进度		完成总工程量的70%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计		6.61	0	
	主体工程区		1.55	0	
	道路广场绿化区		4.34	0	
	临时堆土区		0.41	0	
	施工生产生活区		0.31	0	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	0	0
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	300	43900
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			34.6	
	最大二十四小时降雨（mm）			5.8	
	最大风速（m/s）			2.3	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		13	260	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年1月1日至2020年3月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进	2021年3月27日	
主体工程进度		完成总工程量的75%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	6.61	0	6.61	
	主体工程区	1.55	0	1.55	
	道路广场绿化区	4.34	0	4.34	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	0
		雨水管道工程（m）	1322	1322	1322
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0.30	0.30
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	200	44100
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			37	
	最大二十四小时降雨（mm）			3.6	
	最大风速（m/s）			2.7	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		14	274	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年4月1日至2020年6月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进	2021年3月27日	
主体工程进度		完成总工程量的80%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	6.61	0	6.61	
	主体工程区	1.55	0	1.55	
	道路广场绿化区	4.34	0	4.34	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	2.14	2.14
		雨水管道工程（m）	1322	0	1322
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	0
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0.30
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	0	0
		栽植灌木（株）	15990	0	0
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0	0
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	0	44100
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			188.5	
	最大二十四小时降雨（mm）			52.5	
	最大风速（m/s）			2.5	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		20	294	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年7月1日至2020年9月30日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进	2021年3月27日	
主体工程进度		完成总工程量的85%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	6.61	0	6.61	
	主体工程区	1.55	0	1.55	
	道路广场绿化区	4.34	0	4.34	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0.92	3.06
		雨水管道工程（m）	1322	0	1322
		透水砖工程（m ² ）	2864	2020	2020
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	0
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0.30
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	110	110
		栽植灌木（株）	15990	185	185
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0.48	0.48
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	0	44100
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响因子	降雨量（mm）			432.6	
	最大二十四小时降雨（mm）			132	
	最大风速（m/s）			2.4	
土壤流失量（m ³ ）	土壤流失量（t）		45	339	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年10月1日至2020年12月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		庞文倩/18865927271	张进	2021年3月27日	
主体工程进度		完成总工程量的90%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	6.61	0	6.61	
	主体工程区	1.55	0	1.55	
	道路广场绿化区	4.34	0	4.34	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万 m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0.06	3.12
		雨水管道工程（m）	1322	0	1322
		透水砖工程（m ² ）	2864	960	2980
		植草砖工程（m ² ）	2960	2960	2960
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0.30
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	40	150
		栽植灌木（株）	15990	41	226
		撒播种草（hm ² ）	2.24	0.06	0.54
		穴播植草（m ² ）	1332	0	0
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	0	44100
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			30.5	
	最大二十四小时降雨（mm）			4.5	
	最大风速（m/s）			2.4	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		11	350	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年1月1日至2021年3月31日

项目名称		曲阜市红庙片区棚户区改造项目			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监测工程师（签字） 张进	生产建设单位（盖章） 2021年4月2日	
填表人及电话		庞文倩/18865927271			
主体工程进度		完成总工程量的100%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计	6.61	0	6.61	
	主体工程区	1.55	0	1.55	
	道路广场绿化区	4.34	0	4.34	
	临时堆土区	0.41	0	0.41	
	施工生产生活区	0.31	0	0.31	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离（万m ³ ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm ² ）	3.12	0	3.12
		雨水管道工程（m）	1322	0	1322
		透水砖工程（m ² ）	2864	0	2980
		植草砖工程（m ² ）	2960	0	2960
		下凹式绿地（hm ² ）	0.30	0	0.30
	植物措施	栽植乔木（株）	1117	1005	1155
		栽植灌木（株）	15990	15500	15726
		撒播种草（hm ² ）	2.24	1.7	2.24
		穴播植草（m ² ）	1332	1332	1332
	临时措施	临时覆盖（m ² ）	44100	0	44100
		彩钢板拦挡（m ² ）	3000	0	3000
		临时排水沟（m）	1300	0	1300
		临时拦挡（m ³ ）	140	0	140
		临时绿化（m ² ）	350	0	350
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		临时洗车池（座）	1	0	1
水土流失影响 因子	降雨量（mm）			35	
	最大二十四小时降雨（mm）			3.9	
	最大风速（m/s）			2.6	
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		6	356	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			