

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年7月1日至2020年9月30日

项目名称	曲阜市综合文化中心				
建设单位联系人及电话	赵守成/13954776032	总监理工程师（签字） 张洪	生产建设单位（盖章） 		
填表人及电话	渠伟奉/15064775682	2021年 11 月 23 日	年 月 日		
主体工程进度	完成总工程量的8%。				
指标	设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积 (hm ²)	合计	1.36	0.00	1.36	
	建筑工程区	0.70	0.00	0.70	
	道路工程及绿化区	0.66	0.00	0.66	
取土（石、料）场数量（个）		0.00	0.00	0.00	
弃土（石、渣）场数量（个）		0.00	0.00	0.00	
余土（石、渣）情况（万 m ³ ）		5.63	2.68	2.68	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离 (hm ²)	1.36	0.00	1.36
		表土回覆 (万 m ³)	0.41	0.00	0.00
		土地整治 (hm ²)	0.21	0.00	0.00
		雨水管线 (m)	305.00	0.00	0.00
		透水砖 (m ²)	406.00	0.00	0.00
	植物措施	栽植乔木 (株)	133.00	0.00	0.00
		栽植灌木 (株)	3238.00	0.00	0.00
		撒播种草 (hm ²)	0.05	0.00	0.00
	临时措施	彩钢板围挡 (m ²)	1160.00	0.00	1200.00
		临时防尘网覆盖 (m ²)	6080.00	3560.00	3560.00
		临时排水沟 (m)	130.00	0.00	130.00
		编织袋装土拦挡 (m ³)	92.00	92.00	92.00
		临时沉沙池 (座)	1.00	0.00	1.00
		临时洗车池 (座)	1.00	0.00	1.00
	水土流失影响因子	降雨量 (mm)			432.6
最大二十四小时降雨 (mm)			132		
最大风速 (m/s)			5.2		
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量 (t)		6	10	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖				
监测评价结论	绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐				