



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年5月1日至2020年6月30日

项目名称		曲阜市科创孵化中心项目						
建设单位联系人及电话		杨庶/13954776032	总监理工程师（签字） 		生产建设单位（盖章） 			
填表人及电话		孟祥登/17865213070	2021年8月2日		2021年 月 日			
主体工程进度		完成总工程量的7%						
指标			设计总量	本季度新增	累计			
合计			11.62	8.83	8.83			
扰动土地面积(hm ²)								
已建区			4.43	4.43	4.43			
在建区			4.40	4.40	4.40			
待建区			2.79	0	0			
取土（石、料）场数量（个）			0	0	0			
弃土（石、渣）场数量（个）			0	0	0			
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）			0	0	0			
水土保持工程 进度			雨水管线（m）	1301	0	0		
			植草砖（m ² ）	2310	0	0		
			表土剥离（万 m ³ ）	0.84	0	0		
			表土回覆（万 m ³ ）	0.84	0	0		
			土地整治（hm ² ）	3.75	0	0		
			栽植乔木（株）	260	0	0		
			栽植灌木（株）	626	0	0		
			栽植小灌木（株）	16251	0	0		
			撒播植草（hm ² ）	2.81	0	0		
			穴播植草（hm ² ）	0.11	0	0		
			临时防尘网覆盖（m ² ）	68410	22500	22500		
			彩钢板围挡（m ² ）	3390	3158	3158		
			临时排水沟（m ³ ）	1010	0	0		
			临时沉沙池（座）	2	0	0		
			临时洗车池（座）	1	1	1		
			临时拦挡（m ³ ）	40	0	0		
			临时撒播植草（hm ² ）	0.50	0	0		
			水土流失影响 因子			降雨量（mm）	152.5	
						最大二十四小时降雨（mm）	52.5	
最大风速（m/s）	2.5							
土壤流失量 （m ³ ）			土壤流失量（t）	5	5			
			取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量	0	0			
水土流失灾害事件			无					
监测工作开展情况			根据施工监理资料补充监测季报					
存在问题与建议			现场少许裸露地面已覆盖					
监测评价结论			绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐					

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年7月1日至2020年9月30日

项目名称		曲阜市科创孵化中心项目				
建设单位联系人及电话		杨庶/13954776032	总监测工程师（签字） 		生产建设单位（盖章） 	
填表人及电话		孟祥登/17865213070	2021年8月2日		2021年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的25%				
指标			设计总量	本季度新增	累计	
合计			11.62	0	8.83	
扰动土地面积 (hm ²)	已建区		4.43	0	4.43	
	在建区		4.40	0	4.40	
	待建区		2.79	0	0	
	待建区		2.79	0	0	
取土（石、料）场数量（个）			0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）			0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）			0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	雨水管线（m）	1301	0	0	
		植草砖（m ² ）	2310	0	0	
		表土剥离（万 m ³ ）	0.84	0	0	
		表土回覆（万 m ³ ）	0.84	0	0	
		土地整治（hm ² ）	3.75	0	0	
	植物措施	栽植乔木（株）	260	0	0	
		栽植灌木（株）	626	0	0	
		栽植小灌木（株）	16251	0	0	
		撒播植草（hm ² ）	2.81	0	0	
		穴播植草（hm ² ）	0.11	0	0	
	临时措施	临时防尘网覆盖（m ² ）	68410	17460	39960	
		彩钢板围挡（m ² ）	3390	0	3158	
		临时排水沟（m ³ ）	1010	0	0	
		临时沉沙池（座）	2	0	0	
		临时洗车池（座）	1	0	1	
		临时拦挡（m ³ ）	40	0	0	
		临时撒播植草（hm ² ）	0.50	0	0	
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）				432.6
		最大二十四小时降雨（mm）				132
最大风速（m/s）				2.4		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）			15	20	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量			0	0	
水土流失灾害事件		无				
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议		现场少许裸露地面已覆盖				
监测评价结论		绿 ☒ 黄 ☐ 红 ☐				

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年10月1日至2020年12月31日

项目名称	曲阜市科创孵化中心项目				
建设单位联系人及电话	杨庶/13954776032	总监理工程师（签字） 	生产建设单位（盖章） 		
填表人及电话	孟祥登/17865213070	2021年8月2日	年 月 日		
主体工程进度	完成总工程量的42%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	11.62	0	8.83	
	已建区	4.43	0	4.43	
	在建区	4.40	0	4.40	
	待建区	2.79	0	0	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	雨水管线（m）	1301	716	716
		植草砖（m ² ）	2310	0	0
		表土剥离（万 m ³ ）	0.84	0	0
		表土回覆（万 m ³ ）	0.84	0	0
		土地整治（hm ² ）	3.75	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	260	0	0
		栽植灌木（株）	626	0	0
		栽植小灌木（株）	16251	0	0
		撒播植草（hm ² ）	2.81	0	0
		穴播植草（hm ² ）	0.11	0	0
	临时措施	临时防尘网覆盖（m ² ）	68410	3600	43560
		彩钢板围挡（m ² ）	3390	0	3158
		临时排水沟（m ³ ）	1010	0	0
		临时沉沙池（座）	2	0	0
		临时洗车池（座）	1	0	1
		临时拦挡（m ³ ）	40	0	0
		临时撒播植草（hm ² ）	0.50	0	0
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）			30.5
		最大二十四小时降雨（mm）			4.5
最大风速（m/s）			2.4		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		8	28	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议	现场少许裸露地面已覆盖				
监测评价结论	绿 ☒ 黄 红				

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年1月1日至2021年3月31日

项目名称		曲阜市科创孵化中心项目			
建设单位联系人及电话		杨庶/13954776032	总监测工程师（签字） 张超	生产建设单位（盖章） 曲阜市科创孵化中心运营有限公司	
填表人及电话		孟祥登/17865213070	2021年8月4日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的55%			
指标		设计总量	本季度新增	3 累计	
合计		11.62	2.20	11.03	
扰动土地面积 (hm ²)	已建区	4.43	0	4.43	
	在建区	4.40	0	4.40	
	待建区	2.79	2.20	2.20	
	取土（石、料）场数量（个）	0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	雨水管线（m）	1301	0	716
		植草砖（m ² ）	2310	0	0
		表土剥离（万 m ³ ）	0.84	0.66	0.66
		表土回覆（万 m ³ ）	0.84	0.27	0.27
		土地整治（hm ² ）	3.75	0.50	0.50
	植物措施	栽植乔木（株）	260	143	143
		栽植灌木（株）	626	253	253
		栽植小灌木（株）	16251	5652	5652
		撒播植草（hm ² ）	2.81	0.10	0.10
		穴播植草（hm ² ）	0.11	0	0
	临时措施	临时防尘网覆盖（m ² ）	68410	4800	48360
		彩钢板围挡（m ² ）	3390	450	3608
		临时排水沟（m ³ ）	1010	735	735
		临时沉沙池（座）	2	1	1
		临时洗车池（座）	1	1	2
		临时拦挡（m ³ ）	40	0	0
		临时撒播植草（hm ² ）	0.50	0	0
		水土流失影响因子	降雨量（mm）		35
	最大二十四小时降雨（mm）		3.9		
最大风速（m/s）		2.6			
土壤流失量（m ³ ）	土壤流失量（t）		9	37	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面已覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年4月1日至2021年6月30日

项目名称		曲阜市科创孵化中心项目			
建设单位联系人及电话		杨庶/13954776032	总监理工程师（签字） 张超	生产建设单位（盖章） 曲阜市科创孵化中心项目运营有限公司	
填表人及电话		孟祥登/17865213070	2021年8月4日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的65%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm ²)	合计	11.62	0	11.03	
	已建区	4.43	0	4.43	
	在建区	4.40	0	4.40	
	待建区	2.79	0	2.20	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	雨水管线（m）	1301	0	716
		植草砖（m ² ）	2310	0	0
		表土剥离（万m ³ ）	0.84	0	0.66
		表土回覆（万m ³ ）	0.84	0	0.27
		土地整治（hm ² ）	3.75	0	0.50
	植物措施	栽植乔木（株）	260	0	143
		栽植灌木（株）	626	0	253
		栽植小灌木（株）	16251	0	5652
		撒播植草（hm ² ）	2.81	0	0.10
		穴播植草（hm ² ）	0.11	0	0
	临时措施	临时防尘网覆盖（m ² ）	68410	13860	62220
		彩钢板围挡（m ² ）	3390	0	3608
		临时排水沟（m ³ ）	1010	355	1090
		临时沉沙池（座）	2	1	2
		临时洗车池（座）	1	0	2
		临时拦挡（m ³ ）	40	70	70
		临时撒播植草（hm ² ）	0.50	0.53	0.53
		水土流失影响 因子	降雨量（mm）		185
		最大二十四小时降雨（mm）		56.5	
	最大风速（m/s）		2.8		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		24	61	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		根据施工监理资料补充监测季报			
存在问题与建议		现场少许裸露地面已覆盖			
监测评价结论		绿 ☒ 黄 红			