

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年7月1日至2020年9月30日

项目名称	碧桂园·翡翠云台观樾台工程项目				
建设单位联系人及电话	潘宜学/15854943613	总监理工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	孟祥登/17865213070	2020年10月27日	2020年10月27日		
主体工程进度	完成总工程量的75%				
指标		设计总量	本季度新增		
扰动土地面积 (hm ²)	合计	10.70	0		
	主体工程区	7.83	0		
	施工生产生活区	2.87	0		
取土(石、料)场数量(个)		0	0		
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0		
弃土(石、渣)情况(万m ³)		0	0		
水土保持工程进度	工程措施	排水工程(m)	2859.55	0	0
		表土剥离(万m ³)	1.66	0	1.66
		土地整治(hm ²)	2.82	0	0.39
		铺设透水砖(m ²)	9896.95	0	0
		铺设植草砖(m ²)	3264.11	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	370	0	95
		栽植灌木(株)	124151	0	680
		撒播种草(hm ²)	2.18	0	0.38
		穴播植草(m ²)	1468.85	0	0
	临时措施	临时排水沟(m)	2665.66	0	2730
		彩钢板拦挡(m ²)	2685.48	0	2776
		临时覆盖(m ²)	6640	400	7850
		临时沉沙池(座)	2	0	2
		车辆冲洗池(座)	1	0	1
	水土流失影响因素	降雨量(mm)		585	
最大二十四小时降雨(mm)		146			
最大风速(m/s)		3.0			
土壤流失量(m ³)	土壤流失量(t)		106	361	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测、临时堆土监测				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖,建议及时覆盖。				

