

### 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018年3月1日至2018年3月31日

项目名称		枣庄星瑞生态农牧发展有限公司养殖场建设项目			
建设单位联系人及电话	娄永波13867105125	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）		
		刘和明			
填表人及电话	张允/18678706557	2018年3月27日			年 月 日
主体工程进度		完成总工程量的5%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm <sup>2</sup> )	合计	13.57	13.57	13.57	
	猪舍区	8.68	8.68	8.68	
	饲料生产区	0.91	0.91	0.91	
	污水处理区	2.94	2.94	2.94	
	施工生产生活区	1.04	1.04	1.04	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m <sup>3</sup> ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程（m）	3468	0	0
		土地整治（hm <sup>2</sup> ）	4.23	0	0
		表土剥离（万 m <sup>3</sup> ）	2.71	2.71	2.71
	植物措施	栽植乔木（株）	1318	0	0
		栽植灌木（株）	5242	0	0
		撒播种草（hm <sup>2</sup> ）	4.23	0	0
	临时措施	彩钢板拦挡（m）	3377	3400	3400
		防尘网覆盖（m <sup>3</sup> ）	10862	0	0
		临时排水沟（m <sup>2</sup> ）	1688.42	0	0
		临时沉沙池（座）	2	0	0
		车辆冲洗池（座）	1	0	0
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）			11
最大二十四小时降雨（mm）			3.0		
最大风速（m/s）			2.9		
土壤流失量 （m <sup>3</sup> ）	土壤流失量（t）		6	6	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测，临时堆土监测。				