

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018年4月1日至2018年6月30日

项目名称		枣庄星瑞生态农牧发展有限公司养殖场建设项目			
建设单位联系人及电话		娄永波13867105125		总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）
				刘永明	[Red Seal]
填表人及电话		张允/18678706557		2020年9月27日	年 月 日
主体工程进度		完成总工程量的20%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)		合计	13.57	0	13.57
		猪舍区	8.68	0	8.68
		饲料生产区	0.91	0	0.91
		污水处理区	2.94	0	2.94
		施工生产生活区	1.04	0	1.04
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程（m）	3468	0	0
		土地整治（hm ² ）	4.23	0	0
		表土剥离（万 m ³ ）	2.71	0	2.71
	植物措施	栽植乔木（株）	1318	0	0
		栽植灌木（株）	5242	0	0
		撒播种草（hm ² ）	4.23	0	0
	临时措施	彩钢板拦挡（m）	3377	0	3400
		防尘网覆盖（m ³ ）	10862	4470	4470
		临时排水沟（m ² ）	1688.42	2100	2100
		临时沉沙池（座）	2	2	2
		车辆冲洗池（座）	1	1	1
	水土流失影响因子	降雨量（mm）			
最大二十四小时降雨（mm）				3.6	
最大风速（m/s）				2.9	
土壤流失量（m ³ ）	土壤流失量（t）		28	28	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件		无			
监测工作开展情况		进行各项措施实施情况监测，临时堆土监测。			