

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年1月1日至2020年3月31日

项目名称	枣庄星瑞生态农牧发展有限公司养殖场建设项目				
建设单位联系人及电话	娄永波13867105125	总监测工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	张允/18678706557	刘永明 2020年9月27日	2020年9月27日		
主体工程进度	完成总工程量的70%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		13.57	0	13.57
	猪舍区		8.68	0	8.68
	饲料生产区		0.91	0	0.91
	污水处理区		2.94	0	2.94
	施工生产生活区		1.04	0	1.04
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万m ³)		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程(m)	3468	0	0
		土地整治(hm ²)	4.23	0	0
		表土剥离(万m ³)	2.71	0	2.71
	植物措施	栽植乔木(株)	1318	0	0
		栽植灌木(株)	5242	0	0
		撒播种草(hm ²)	4.23	0	0
	临时措施	彩钢板拦挡(m)	3377	0	3400
		防尘网覆盖(m ²)	10862	800	10280
		临时排水沟(m ²)	1688.42	0	2100
		临时沉沙池(座)	2	0	2
		车辆冲洗池(座)	1	0	1
	水土流失影 响因子	降雨量(mm)			46
最大二十四小时降雨(mm)			3.8		
最大风速(m/s)			2.8		
土壤流失量 (m ³)	土壤流失量(t)		22	22	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测,临时堆土监测。				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖,建议及时覆盖。				