

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年4月1日至2021年6月30日

项目名称	鱼台县王鲁馨苑二期建设项目				
建设单位联系人及电话	朱德军/18105375168	总监测工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	孟祥登/13153783070	张超	2021年7月9日		
主体工程进度	完成总工程量的100%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm <sup>2</sup> )	合计	3.46	0	3.46	
	北区工程区	2.60	0	2.60	
	南区工程区	0.86	0	0.86	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万 m <sup>3</sup> )		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	表土剥离(hm <sup>2</sup> )	0.40	0	0.40
		表土回填(万 m <sup>3</sup> )	0.12	0	0.12
		雨水管道(m)	1188	0	1188
		透水砖工程(m <sup>2</sup> )	562	0	562
		植草砖工程(m <sup>2</sup> )	3300	0	3300
		土地整治(hm <sup>2</sup> )	1.36	0	1.36
	植物措施	栽植乔木(株)	797	855	855
		栽植灌木(株)	1542	1645	1645
		栽植小灌木(株)	32600	32100	32100
		撒播种草(hm <sup>2</sup> )	0.70	0.70	0.70
		穴播种草(hm <sup>2</sup> )	0.14	0.14	0.14
	临时措施	临时排水沟(m)	1086	0	1086
		临时防尘网覆盖(m <sup>2</sup> )	17300	0	17300
		彩钢板围挡(m <sup>2</sup> )	2677	0	2677
		临时沉沙池(座)	1	0	1
		临时编织袋挡墙(m <sup>3</sup> )	25	0	25
	临时洗车台(座)		1	0	1
	水土流失影响因子	降雨量(mm)			173
最大二十四小时降雨(mm)			47		
最大风速(m/s)			2.8		
土壤流失量(m <sup>3</sup> )	土壤流失量(t)		1	73	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	现场实地调查				
存在问题与建议	无				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				