生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年1月1日至2020年3月31日

项目名称	碧桂园鹏泰·翡翠云台映月台工程项目			
建设单位联系人及电话	周明浩/15269238587	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话	孟祥登/17865213070	2020年10月21日	2020年10月7日	
主体工程进度	完成总工程量的35%			

指标			设计总量	本季度新增	累计
扰动土地面积（hm^2）		合计	10.50	0	10.50
		主体工程区	8.83	0.60	8.83
		施工生产生活区	1.67	0	1.67
取土（石、料）场数量（个）			0	0	0
弃土（石、渣）场数量（个）			0	0	0
弃土（石、渣）情况（万 m^3）			0	0	0
水土保持工程进度	工程措施	排水工程（m）	4122.3	0	0
		表土剥离（万m^3）	2.17	0	2.17
		土地整治（hm^2）	3.68	0	0.02
		铺设透水砖（m^2）	12918.88	0	0
		铺设植草砖（m^2）	3700.72	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	554	0	25
		栽植灌木（株）	142171	0	360
		撒播种草（hm^2）	2.78	0	0.02
		穴播植草（m^2）	1665.32	0	0
	临时措施	临时排水沟（m）	4580.14	0	4412
		彩钢板拦挡（m^2）	3110.88	0	3420
		临时覆盖（m^2）	8680	800	8500
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		车辆冲洗池（座）	1	0	1
水土流失影响因子	降雨量（mm）				42.8
	最大二十四小时降雨（mm）				6.7
	最大风速（m/s）				2.8
土壤流失量（m^3）	土壤流失量（t）			10	129
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量				
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测、临时堆土监测				
存在问题与建议	/				

扫描全能王 创建